

Kreditabrechnung

Objekt	Erstellung der Erschliessung Quartier Rebberg
Konto:	HRM1: 1.620.501.23 und 1.711.501.38 HRM2: 1.6150.5010.03 und 1.7201.5030.04
Beschlüsse	Volksabstimmung vom 13. Juni 2010
Bruttokredit	CHF 7'031'809.00 (indexgebunden, Basis April 2007)

1. Bruttoanlagekosten

<u>Ausgaben</u>	<u>Konto</u>	<u>Betrag CHF</u>	<u>Betrag CHF</u>
2005-2009	1.620.501.19 Projektierung	218'768.95	
2010	1.620.501.23	60'472.50	
2011	do.	22'793.95	
2012	do.	1'866'697.20	
2013	do.	953'397.80	
2014	1.6150.5010.03	700'045.60	
2015	do.	<u>-273'899.70</u>	
Subtotal	Gemeindestrassen: 65 % Anteil		3'548'276.30
2012	1.711.501.38	1'202'454.35	
2013	do.	568'728.65	
2014	1.7201.5030.04	0.00	
zuzüglich bezogene Vorsteuer		<u>141'694.65</u>	
Subtotal	Abwasserbeseitigung: 35 % Anteil		<u>1'912'877.65</u>
Total Bruttoanlagekosten			<u>5'461'153.95</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	7'031'809.00	
+ ausgewiesene Teuerung	<u>0.00</u>	
		<u>7'031'809.00</u>
Kreditunterschreitung 22,3 %		<u>1'570'655.05</u>

3. Einnahmen

<u>Einnahmen</u>	<u>Konto</u>		
2012	1.620.610.03	1'619'000.00	
2013	do.	1'267'500.00	
2014	1.6150.6370.01	326'250.00	
2015	do.	316'723.35	
		<u>-1'235'315.65</u>	
Subtotal	Gemeindestrassen		2'294'157.70

<u>Einnahmen</u>	<u>Konto</u>		
2015	1.7201.6370.02	1'235'315.65	
abzüglich Vorsteuerkürzung		<u>91'506.40</u>	
Subtotal	Abwasserbeseitigung		1'143'809.25
Total Einnahmen			3'437'966.95

4. Nettoinvestition (ohne bezogene Vorsteuer)

- zu Lasten der Einwohnergemeinde	1'254'118.60
- zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	<u>627'373.75</u>
Total Nettoinvestition	1'881'492.35

5. Aktivierung	CHF	Anlage-No	Bilanzkonto	Abschreibungskonto
- Projektierung	218'768.95	10120	1.14290.01	1.6150.3320.90
- Gemeindestrassen	1'035'349.65	10274	1.14010.01	1.6150.3300.10
- Kanalisation	627'373.75	10283	1.14032.01	1.7201.3300.31

6. Erläuterungen

Anlässlich der Volksabstimmung vom 13. Juni 2010 haben die Stimmberechtigten dem Baukredit mit 1'538 Ja-Stimmen zu 1'186 Nein-Stimmen zugestimmt.

Die Kreditunterschreitung von 22,3 % resultiert aus folgenden Gründen:

- Die Arbeiten konnten in der öffentlichen Submission günstiger vergeben werden als erwartet.
- Der Baugrund des Rebbergs war besser als vermutet. Dadurch konnte die Strassenfundationsschicht etwas reduziert werden und es ergaben sich weniger Aushubkubaturen und geringere Kiesmateriallieferungen.
- Bei der Ausführung wurden kleinere Projektanpassungen vorgenommen, um Kosten zu sparen (Kanalisation „Am Rebebänkli“ mit Inliner sanieren anstatt Neubau, Verzicht auf Sickerleitung oberhalb des Glärnschwwegs, Fusswegverbindung vom Gösliker-Chileweg zur Wagenrainstrasse oberhalb des Bauamts nur als Kiesweg ausgeführt anstatt mit Belag und Abschlüssen).
- Die im Kostenvoranschlag einkalkulierten Reserven mussten nicht beansprucht werden.
- Die Zusammenarbeit zwischen der Bauleitung und der Bauunternehmung, der Käppeli Bau AG, funktionierte ausgezeichnet und führte zu einem effizienten und reibungslosen Arbeitsablauf ohne Bauverzögerungen und Mehrkosten.

7. Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gem. § 94 Abs. 3 GG

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen enthalten sind


Wohlen, 28. April 2016


Finanzverwaltung Wohlen


Gregor Kaufmann, Leiter Finanzen

Wohlen, 29. August 2016

Gemeinderat Wohlen


Paul Huwiler, Vizeammann


Christoph Weibel, Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission


Gemäss separatem Prüfungsbericht vom 12. Dezember 2016

c) Einwohnerrat

Der Einwohnerrat Wohlen hat heute die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Wohlen, 09. Jan. 2017

Einwohnerrat Wohlen


Andrea Duschén, Präsident


Michelle Steinauer, Protokoll