

Kreditabrechnung

Objekt: **Betonsanierung Abwasserstrassen ARA «im Blettler»**
Konto: **1.7201.5620.02**
Beschluss: **Einwohnerrat vom 23. September 2019**
Bruttokredit: **CHF 868'178 inkl. 7.7% MWST**

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Konto				
– 2020	1.7201.5620.02	CHF	403'053.50	
– 2021	1.7201.5620.02	CHF	403'053.50	
– 2022	1.7201.5620.02	CHF	<u>-31'233.50</u>	CHF 774'873.50
– zuzüglich bezogene Vorsteuern				CHF 59'665.20
Total Bruttoanlagekosten				<u>CHF 834'538.70</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	868'178.00	
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	<u>0.00</u>	
			<u>CHF 868'178.00</u>
– Kreditunterschreitung 3,9%			<u>CHF 33'639.30</u>

3. Einnahmen/Anteile Dritter

keine			
	CHF	<u>0.00</u>	
			<u>CHF 0.00</u>

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde	<u>CHF 774'873.50</u>
--	------------------------------

5. Aktivierung

↳ Anlage-No.	10413
↳ Bilanzkonto HRM2	1.14622.01
↳ Abschreibungskonto HRM2	1.7201.3660.21

6. Kommentar

Dem beantragten Kredit hat der Einwohnerrat einstimmig zugestimmt.

Während den Bau- und Installationsarbeiten wurden folgende relevante Projektabweichungen realisiert:

1. Nach Abschluss der geplanten Sanierungsarbeiten hat sich der Abwasserverband entschieden, den Schlammehdicker auch noch zu sanieren. Da der Zulaufkanal vom Nachklärbecken 4 auch noch nachträglich zu beschichten war, war der Baumeister sowieso vor Ort. Die mit Combiflex abgeklebten Fugen des Schlammehdickers wurden allesamt mit Glasgewebe ausgeführt, um eine höhere Lebensdauer zu erreichen.
2. Da die Querwände in den Biologiebecken eine sehr schlechte Betonqualität und sehr viele Risse aufwiesen, wurde entschieden, die Beschichtung mit einem Glasgewebe zu verstärken, um eine Übertragung der Risse auf die Beschichtung zu verhindern.

Vollständigkeitserklärung


des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss Gemeindegesetz 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen,

- dass alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Wohlen, 27. März 2023


Finanzverwaltung Wohlen



Roland Frick, Leiter Finanzen

Wohlen, 3. April 2023

Gemeinderat Wohlen



Arsène Perroud, Gemeindeammann



Michelle Hunziker, Gemeindeschreiber-Stv.