

Revisionsbericht

Objekt: **Sanierung der Sanitärinstallationen in der Turnhalle Junkholz**

Kreditabrechnung

(gemäss Wegleitung S.21, Abschnitt 53 Kreditabrechnungen)

Konto **1.1143.44**

Beschluss: **Einwohnerrat vom 19. Januar 2009**

Bruttokredit Fr. 650'000.00
(Preisbasis: Zürcher Baukostenindex, Stand April 2008)

1. Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto

• 2009	Fr.	17'836.25	
• 2010	Fr.	545'396.95	
• 2011	Fr.	<u>57'127.70</u>	<u>Fr. 620'360.90</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	Fr.	650'000.00	
Plus ausgewiesene Teuerung	Fr.	<u>0.00</u>	<u>Fr. 650'000.00</u>
• Kreditunterschreitung von 4,6%			<u>Fr. 29'639.10</u>

3. Einnahmen

Subventionen

• keine	Fr.	<u>0.00</u>	
			<u>Fr. 0.00</u>

4. Nettoinvestitionen

• Nettoinvestitionen zu Lasten der Gemeinde	Fr.	620'360.90
---	-----	-------------------

Kommentar und Bemerkungen

Belege und Buchungen wurden geprüft und für in Ordnung befunden.

Die Minderkosten entstanden aus folgenden Gründen:

1. Personalaufwand für Baureinigung, Eigenleistungen Hauswart und Reinigungspersonal, wurde dem Lohnkonto 1.216.301 in der Laufenden Rechnung verbucht.
2. Vorgesehene Sanierung und Anpassungen für Speicheranlage waren nicht erforderlich.
3. Vereinfachte Leitungsführung durch Variante Duschsäule, statt wie bisher Einzelduschen.
4. Die Reserve für Unvorhergesehenes wurde nicht beansprucht.

Wir empfehlen die Annahme der Kreditabrechnung.

5610 Wohlen, 14. Februar 2012

Für die Finanzkommission


Rahel Pfister


Corina Roeleven