

12. Dezember 2016

PRÜFUNGSBERICHT

KREDITABRECHNUNG

Generalplanersubmission Entwicklung Bahnhof Wohlen

Finanzkommission Wohlen

Die Finanzkommission hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Kreditabrechnung Generalplanersubmission Entwicklung Bahnhof Wohlen geprüft.

Die Nettoinvestition beträgt CHF 133'050.35.

Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass

1. die Kreditabrechnung sauber und übersichtlich geführt ist;
2. die Kreditabrechnung mit folgender Ausnahme der Buchhaltung übereinstimmt;
 - Die Kostenbeteiligung Dritter (SBB) von TCHF 18,3 ist nur im Kommentar ausgewiesen und nicht bei den Einnahmen/Anteile Dritter aufgeführt. Dadurch wird die Kreditüberschreitung falsch berechnet.
3. die Kreditabrechnung, mit folgenden Ausnahme, dem Bericht und Antrag entspricht:
 - Die Kreditüberschreitung beträgt nach Berechnung der Finanzkommission TCHF 23,8, bzw. 18,7% anstatt der ausgewiesenen CHF 5'550 bzw. 4,3%
 - Seitens Verwaltung und Gemeinderat wurden Kosten im Umfang von TCHF 50,5 ausgelöst, für welche kein Kredit vorhanden war. Diese sind in den Begründungen der Abweichungen aufgeführt.

Antrag

Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat, wegen der nicht korrekten Berechnung der Kreditüberschreitung, die Kreditabrechnung Generalplanersubmission Entwicklung Bahnhof Wohlen zurück zu weisen.

Wohlen, 12. Dezember 2016

Finanzkommission Wohlen



Thomas Hoffmann
Präsident



Christian Lanz
Vizepräsident

Finanzkommission Wohlen
Thomas Hoffmann, Präsident
Christian Lanz, Vizepräsident
Ralf Grubert, Mitglied
Mika Heinsalo, Mitglied
Cyrille Meier, Mitglied
Jan Severa, Mitglied
Roman Vock, Mitglied